



# MÄTPROTOKOLL BENDER MODULGRUND

**Funktionskrav:** -2 Pa undertryck [inne-grund]. Max 75% RF. Luftväxling i grunden max 2 ggr/timme. Använd kalibrerade mätinstrument.

TRYCKMÄTARENS ID-  
NUMMER OBLIGATORISKT

SENASTE KALIBRERINGS-  
DATUM OBLIGATORISKT

ORDERNUMMER  
OBLIGATORISKT

AVTALSNUMMER  
OBLIGATORISKT

Typ	Mätpunkt	Enhet	Värde	Datum	Kommentar
Undertryck	Uppmätt tryckskillnad [ute-inne]	Pa			
Undertryck	Uppmätt tryckskillnad [inne-grund] MIN 1 Pascal. <i>Vid stängda ventiler.</i>	Pa			
Undertryck	Uppmätt tryckskillnad [inne-grund] MIN 3 Pascal. <i>Vid ventiler ställda på bruksläge.</i>	Pa			
Undertryck	Uppmätt tryckskillnad [inne-bjälklag]	Pa			
Luftflöde	Uppmätt frånluftsflöde från grunden omräknat från Pascal	m <sup>3</sup> /h			
Luftflöde	Luftvolym i grunden	m <sup>3</sup>			
Luftflöde	Luftomsättning per timme MAX 2 ggr/timme	ggr/timme			
Luftfuktighet	Inne	%			
Luftfuktighet	Ute	%			
Luftfuktighet	Grunden MAX 75% RF	%			
Temperatur	Inne	°C			
Temperatur	Ute	°C			
Temperatur	Grunden MIN temp +4°C	°C			

- Före håltagning för mätning av undertryck undersök var i bjälklaget vattenledningar är dragna. Håltagning sker genom bjälklag under tröskel, undvik blockskarv.
- Gör ett mäthål utan att borra helt igenom för att mäta tryckskillnad inne-bjälklag.
- Borra sedan helt igenom och sätt i ett VP-rör för att få igenom mätprob.
- Mät tryckskillnad ute-inne via ytterdörren, nästan stängd (undvik klämma slangen helt) normala värden ligger mellan 5-10 Pa.



**FASTIGHETS BETECKNING, NAMN, ADRESS, HUSÄGARE** OBLIGATORISKT

**GRUNDENTREPRENÖR** OBLIGATORISKT

**FUNKTIONSKONTROLL UTFÖRD AV** OBLIGATORISKT

**NOTERING** OBLIGATORISKT

**FLÄKTREGLAGE INSTÄLLNING LÄGE** OBLIGATORISKT

**MÄRKSKYLTA MONTERAD INNE I GRUND INNANFÖR LUCKAN?** OBLIGATORISKT

**JA** **NEJ**

**ALLMÄNVENTILATIONEN INJUSTERAD FÖRE FUNKTIONSKONTROLL?** OBLIGATORISKT

**DRIFTLARM I FUNKTION?** OBLIGATORISKT

**AVVIKELSE UPPRÄTTAD** OBLIGATORISKT

**DATUM INSKICKAD KOPIA MÄTRAPPORT** OBLIGATORISKT

Mejlas till [modulgrund@benders.se](mailto:modulgrund@benders.se)